

Dott. Geol. Carlo Fabbri: via D. Raggi 168, Forlì (FC)
Dott. Geol. Giuseppe Onorevoli: via Tomba 46, Vecchiazano (FC)
Dott. Ing. Simone Riminucci; via della Lirica 61, Ravenna (RA)

Committente: F.M.L. – S.G.S. – SA.PI.FO. – Sig. Luigi Garavini – Sig. Renzo Sansoni

POLO n° 15 “VECCHIAZZANO”

**RELAZIONE TECNICA E RELATIVI ALLEGATI INERENTI ALLA RICHIESTA DI
INTEGRAZIONI AVANZATA DAL COMUNE DI FORLÌ IL 24/04/2017
PER LA PROCEDURA DI V.I.A. PER L’APERTURA DI UNA CAVA DI GHIAIA E SABBIA**

Comune: Forlì

Provincia : Forlì-Cesena

Carta topografica d’Italia: Foglio 100 “Forlì”, Quadrante IV, Tavoletta S.O. “Forlì”

Carta tecnica regionale: Elemento n° 255046 “Terra del Sole”

Carta geologica: Foglio 100 “Forlì”

**ALLEGATO 11: Cronoprogramma dei lavori e delle opere di
mitigazione e/o compensazione (richiesta dalla
Soprintendenza Beni Culturali: punto 3)**

Data: luglio 2017

CRONOPROGRAMMA LAVORI POLO 15 VECCHIAZZANO - Integrazione richiesta dalla Soprintendenza dei Beni Culturali n.3

ANNO E SEMESTRE DOPO L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESTRAZIONE		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
		I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM
	TIPOLOGIA LAVORO																				
SA.PI.FPO - S.G.S - F.M.L.	Acquisizione deroghe	■																			
	Spostamento linea Telecom	■																			
	Relizzazione pista e passerella sommergebile	■																			
	Scavo settore I e ripristino metà settore I		■	■																	
	Scavo settore II e ripristino completo settore I e metà II				■	■															
	Scavo settore III e ripristino completo settore II e metà III						■	■													
	Scavo settore IV e ripristino completo settore III								■	■											
	Relizzazione barriere foniche, scavo settore V e ripristino IV										■	■									
	Scavo settore VI e ripristino settore V												■	■							
	Scavo settore VII e ripristino settore VI con piantumazione													■	■						
	Scavo settore VIII e ripristino settori VII+VIII con piantumazione															■	■				
	Scavo settori IX+X e ripristino IX+X con piantumazione																		■	■	
Luigi Garavini	Acquisizione deroghe	■																			
	Spostamento linea Enel	■																			
	Relizzazione barriere foniche e scavo settori I+II	■	■																		
	Relizzazione barriere foniche, scavo settore III e ripristino settori I+II parte			■	■																
	Realizzazione strada, scavo settore IV, ripristino settori II+III con piantumazione					■	■														
	Scavo settori V e ripristino settore IV							■	■												
	Scavo settori VI e ripristino settore V con piantumazione									■	■										
	Scavo settori VII e ripristino settore VI											■	■								
	Scavo settore VIII e ripristino settori VII												■	■							
	Scavo settore IX e ripristino settori VIII														■	■					
	Scavo settori X e ripristino settore IX con piantumazione																■	■			
	Piantumazione Rio Ronco																				■
Renzo Sansoni	Acquisizione deroghe											■									
	Relizzazione barriere foniche e scavo settori I+II+III+IV											■	■								
	Scavo settori V+VI+VII+VIII e ripristino settori I+II+III+IV con piantumazione													■	■	■	■				
	Relizzazione lago e barriere foniche,scavo settori IX+X+XI+XII e ripristino settori V+VI+VII+VIII con piantumazione																	■	■		
	Scavo settori XIII+XIV+XV e ripristino settori IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV																		■	■	■